



Enteisung - Checkliste

Datum:

Kunde _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

gesprachen mit _____

Projekt _____

Rohwasserart _____

Rohwassermenge / h normal _____ cbm

Max. _____ cbm

Min. _____ cbm

ph-Wert _____ °C

Temperatur _____ °C

KMnO₄ _____ mg/l

Gesamthärte _____ ° dH

Karbonathärte _____ ° dH

Ca (0,05)	mg/l	mval/l
Mg (0,083)	mg/l	mval/l
Na (0,043)	mg/l	mval/l
K (0,025)	mg/l	mval/l
Kationen	mg/l	mval/l
HCO ₃ (0,016)	mg/l	mval/l
SO ₄ (0,021)	mg/l	mval/l
Cl (0,028)	mg/l	mval/l
NO ₃ (0,016)	mg/l	mval/l
Anionen	mg/l	mval/l
CO ₂ (0,045)	mg/l	mval/l
SiO ₂ (0,033)	mg/l	mval/l
Fe ++ (0,036)	mg/l	mval/l
Mn (0,036)	mg/l	mval/l



Rohwasserdruck _____ bar
Reinwasserdruck _____ bar
Erforderlicher Reinheitswert _____

Funktion ☐ Hand ☐ Auto

Spannung _____ Volt
Frequenz _____ Hz

Ausführung Einfachanlage ☐ Pendelanlage ☐

Vorhandener Aufstellungsplatz Länge _____ mm
Breite _____ mm
Raumhöhe _____ mm